BAUZEITENPLAN

Sanierung Kleinschwimmhalle Beuren

30.04.2025	Baubeginn	
30.04.2025 – 09.05.2025	Aufbau Gerüst Außen	Gerüstarbeiten
30.04.2025 – 09.05.2025	Baustelleneinrichtung	Rohbauarbeiten
30.04.2025 – 22.08.2025	Schadstoffsanierung und Abbrucharbeiten	Abbrucharbeiten
30.05.2025 – 20.06.2025	Betonsanierung Außen Flachdach	Betonsanierung
02.06.2025 – 12.09.2025	Abdichtungsarbeiten am Flachdach	Abdichtungsarbeiten
04.08.2025 – 05.08.2025	Aufmaß Metallfassade und Fenster	Metallfassade
18.08.2025 – 29.08.2025	Betonsägearbeiten Türen	Rohbauarbeiten
25.08.2025 – 28.11.2025	Betonsanierung Innen und Außen	Betonsanierung
01.09.2025 – 10.10.2025	Flaschnerarbeiten	Flaschnerarbeiten
15.09.2025 – 10.10.2025	PV-Anlage und Blitzschutz	Elektroarbeiten
01.12.2025 – 06.02.2026	Vorinstallation Heizung, Lüftung, Sanitär Badewassertechnik und Elektro	H-L-S-BWT- Elektroarbeiten
01.12.2025 – 19.12.2025	Demontage nicht schadstoffbelastete Fenster und Montage Metallfassade und Fenster	Metallfassade
15.12.2025 – 19.12.2025	Abbau Gerüst Außen	Gerüstarbeiten
12.01.2026 – 27.02.2026	Herstellen einer Rampe (Behindertenzugang) Kanalarbeiten	Rohbauarbeiten
09.02.2026 – 27.02.2026	Abgehängte Decke Badehalle inkl. Innengerüst	Stuckateurarbeiten
02.03.2026 – 20.03.2026	Innenputz	Stuckateurarbeiten
20.03.2026	Aufmaß Innentüren	Schreinerarbeiten
23.03.2026 – 10.04.2026	Setzen der neuen Einlaufrinne	
13.04.2026 – 24.04.2026	Verbundestrich	Fliesen + Estrich
12.05.2026 – 25.05.2025	Schließwoche Therme	
27.04.2026 – 26.06.2026	Fliesenarbeiten	Fliesen + Estrich

29.06.2026 – 10.07.2026	Malerarbeiten	Malerarbeiten
13.07.2026 – 17.07.2026	Abbau Innengerüst	Gerüstbauarbeiten
13.07.2026 – 24.07.2026	Einbau Innentüren	Schreinerarbeiten
13.07.2026 – 31.07.2026	Einbau Trennwände HPL und Spinde	Sanitärrennwände
13.07.2026 – 28.08.2026	Fertiginstallation Heizung, Lüftung, Sanitär, Badewassertechnik und Elektro	H-L-S-BWT und Elektroarbeiten
Ab 01.09.2026	Abnahmen und Mängelbeseitigung	Alle Gewerke
31.08.2026 – 11.09.2026	Probetrieb Schwimmbecken	Arbeiten/ Badewassertechnik
21.09.2026 – 25.09.2026	Restarbeiten	Alle Gewerke
20.09.2026 - 25.09.2026	Bauzaun abbauen	Rohbauarbeiten
Mitte Oktober 2026	Wiedereröffnung Kleinschwimmhalle	
bis 18.12.2026	Abrechnung aller Gewerke	

Aufgestellt, den 12. Dezember 2024
gez. Der Architekt